

3ª FEIRA AMANHÃ - GRANDE - ANOAS  
 3ª FEIRA À NOITE - MONTAGEM ANDARIM L1

L1  
 4ª F / 5ª F  
 4ª FEIRA - AMANHÃ } MONTAGEM L1  
 5ª FEIRA - MONTAGEM L1

5ª FEIRA À NOITE - DESMONTAGEM ANDARIM  
 MONTAGEM AML 2

L2  
 6ª F / Sáb  
 6ª FEIRA MONTAGEM GRANDE } MONTAGEM L2

6ª FEIRA À NOITE - DESMONTAGEM ANDARIM L2  
 MONTAGEM " L3

SÁBADO - MONTAGEM L2  
 DOMINGO MONTAGEM SÁBADO À NOITE DESMONTAGEM E MONTA L3

~~DOMINGO À NOITE - DESMONTAGEM ANDARIM L3  
 MONTAGEM " L4 (mais)~~

L3  
 2ª F / 3ª F  
 2ª FEIRA M } MONTAGEM L3  
 T

3ª FEIRA M " } L3  
 T

3ª FEIRA À NOITE DESMONTAGEM L3  
 MONTA L4

L4  
 4ª F / 5ª F  
 4ª FEIRA AMANHÃ } MONTA L4  
 5ª FEIRA

5ª FEIRA À NOITE DESMONTAGEM L4  
 MONTA L5

L5  
 6ª F / Sáb  
 6ª FEIRA MONTAGEM } L5  
 SÁBADO

DOMINGO - ARUMA-VE TUDO

UDLES-KE À NOITE

ANSUMS - DOMINGO - chapelaria material N2550.  
 EMILSON - 2ª feira: 2ª feira (hora do almoço)

EMILSON - CUFUADA 3ª feira 2ª feira de mal.

TUANTA EMILSON - CUFUADA 3ª feira 2ª feira  
 início 3ª feira 2ª feira

13-0  
 14.  
 Emílio  
 12 dias.

1/2 de 3: f  
 3/4 e  
 dividido

11 dias

13-21